Minimum szellőzési ellenőrző lista a

téli

felkészüléshez

Minimum szellőzési ellenőrző lista a téli felkészüléshez

Ventilátorok:

- ☐ **Gyári RPM ellenőrzés**: Ellenőrizze a tényleges RPM-et a gyári specifikációkhoz képest.
- ☐ **Szij állapota**: A szij a szíjtárcsa széle felett fut?
- ☐ **Szíjtárcsa kopása**: A szíjtárcsák elhasználódtak (V-alakú vagy U-alakú csatorna)?
- ☐ **Csapágyak állapota**: Van bármilyen mozgás vagy zaj a csapágyakban?
- ☐ **Közvetlen meghajtás ellenőrzés**: Van bármilyen játék a propellerben vagy csiszoló hang a motorban?
- ☐ **Por ellenőrzés**: A ház és a zárófelület mentes a portól?
- ☐ **Ventilátor kúp integritása**: Hiányzik a ventilátorkúp bármely része?
- ☐ **Veremfedél rések**: Vannak rések a veremfedél körül?
- ☐ **Nyomáspróba**: Átmennek a nyomáspróbán? (5 $m^3/h/m^2$ padlófelületre egyenlő legyen 25+ Pa)

Légbeejtők:

- ☐ **Légáramlás ellenőrzés**: Követi a levegő a fal/mennyezet vonalát vagy megáll?
- ☐ **Légáramlás beállítása**: Lehet zárni más területeket a jobb légáramlás érdekében, ahol szükséges?
- ☐ **Mozgás**: Szabadon mozognak és teljesen zárnak? (Por/nedvesség/rozsda problémáit ellenőrizze)
- ☐ **Függönygép karbantartása**: Megkenték a függönygépet és a szíjtárcsák helyesen forognak?
- ☐ **Kábel és zsinór állapota**: Van-e kopás vagy látható elhasználódás a kábelben vagy a beömlő zsinórokban?

Fűtőtestek:

- ☐ **Indítási ellenőrzés**: Az összes fűtőtest úgy indul, ahogy kellene?
- ☐ **Tisztítás**: Tisztították-e meg a fűtőtesteket a portól?
- ☐ **Hőmérséklet-érzékelő elhelyezés**: Működnek az érzékelők és megfelelően helyezkednek el, hogy elkerüljék a túlmelegedést vagy túlhűlést?

Baromfi istálló gáz hősugárzó:

- ☐ **Emitterek állapota**: Mentesek az emitterek a kormotól és portól?
- ☐ **Nyílások tisztítása**: Tisztították-e meg a nyílásokat mostanában? (Kövesse a gyártó javaslatait)

Hőlégbefúvók:

- ☐ **Por és törmelék tisztítása**: Az összes fűtőtest belseje mentes a portól vagy törmeléktől?
- ☐ **Csatlakozások integritása**: Van-e rozsdásodás vagy elhasználódás a dobozon belüli csatlakozásokban?
- ☐ **Láng erőssége**: Van-e bármilyen fűtőtestnél gyenge láng?
- ☐ **Fojtószelep beállítása**: Helyesen van beállítva a fojtószelep az évszakhoz?

Csöves fűtőtestekhez:

- ☐ **Pajzs szegmensek**: Van-e bármilyen pajzsszegmens leválasztva?
- ☐ **Emitter cső állapota**: Látható problémák vannak az emitter csővel vagy forró pontok a fűtőtest felett?
- ☐ **Légbeömlő tömlő**: Csatlakoztatva van-e a friss levegő beömlő tömlő?
- ☐ **Kipufogó cső**: Csatlakoztatva van-e a kipufogó cső és nem szivárog?

Épület:

Függönyök:

- ☐ **Lyukak vagy rések**: Vannak látható lyukak vagy rések, amiket meg kell javítani?
- ☐ **Mozgás ellenőrzés**: Szabadon mozognak a függönyök? Ellenőrizze a szíjtárcsákat, zsinórokat és kábeleket a problémákra.
- ☐ **Függönygép karbantartása**: Megkenték a függönygépet?
- ☐ **Függöny leengedési teszt**: Tesztelje a függöny leengedését és kapcsolja ki a termosztátot, ha van.

Általános épület:

- ☐ **Szigetelés ellenőrzése**: Leült vagy elmozdult a padlás szigetelése? Keresse meg a kondenzációs foltokat.
- ☐ **Rések ellenőrzése**: Vannak rések az ajtók, beömlők vagy fal csatlakozások körül, amelyek levegőt szivárogtatnak?
- ☐ **Az eresz állapota**: Tiszták az ereszek?
- ☐ **Hóajtók**: Zárva vannak-e a hóajtók?

Hog Slat
Arad, Romania
Str. Păstorului nr. 28, cod 310293
Tel. +40 725 555 020
www.hogslat.ro/contactus
Szerzői jog © 2024 a Hog Slat Romania vállalaté.